

## Lettre infos chantier

# Saint-Sernin-du-Bois

## Travaux sur le barrage – mars 2024

- Etat d'avancement des travaux :
  - Travaux réalisés : bassin de dissipation en aval du barrage, forages d'injection en pied de barrage, chemisage des conduites et changement des vannes dans le barrage, installation du dispositif de géomembrane, modification de l'évacuateur de crues, remplacement des conduites en aval
  - Travaux restant à réaliser au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024 : installation des nouvelles vannes de réglage, modifications dans la galerie de restitution, finitions.
- Les essais de contrôle après réalisation de la deuxième série d'injections ont donné des résultats satisfaisants. D'autres aléas ont néanmoins amené à décaler encore le démarrage de la remise en eau : précipitations importantes au moment des essais de réception du dispositif de vidange, pollution aux hydrocarbures le 22 mars 2024 lors de l'intervention d'une entreprise en fond de retenue (pollution gérée par pompage et nettoyage les 22 et 26 mars).
- La remise en eau a commencé le 26 mars. Elle va être réalisée progressivement, pendant plusieurs mois, selon des vitesses de remontée contrôlées et des paliers permettant de vérifier le bon comportement du barrage et de ses organes.
- Le fond de la retenue et la zone de chantier restent fermés à la circulation et aux piétons.

Pour tout complément d'informations et remarques éventuelles sur les travaux, vous pouvez contacter le numéro vert de la Communauté Urbaine :

▶ **N°Vert 0 800 216 316**

La Communauté Urbaine vous prie de bien vouloir l'excuser de la gêne occasionnée.

### COMMUNAUTÉ URBAINE CREUSOT MONTCEAU

Château de la Verrerie, BP 90069, 71 206 Le Creusot Cedex  
tél. : 03 85 77 51 51 — fax : 03 85 56 38 51  
info@creusot-montceau.org

